

Inbetriebsetzungsprotokoll für Photovoltaikanlagen

Anlagennummer: (Vermerk des Netzbetreibers)

Netzbetreiber

Stadtwerke Staßfurt GmbH
Athenslebener Weg 15
39418 Staßfurt

Anlagenbetreiber

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Eingetragenes Installationsunternehmen

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Anlagenstandort

Straße:

PLZ, Ort:

Gemarkung:

Flur:

Flurstück:

GPS-Koord.:

Erzeugungsanlage

Neuanlage

Anlagenerweiterung gem. §9 Abs. 3 bzw. §24 EEG

Veränderung (z.B. Standort oder Leistung)

Aufstellort

Dachfläche gemäß §48 EEG

Freifläche gemäß §48 EEG

sonstiger Standort:

nachgeführte Anlage

Solarmodule

Hersteller:

Typ:

Anzahl baugleicher Module:

Nennwirkleistung eines Moduls:

kW_p

Summe der Nennwirkleistung:

kW_p

Wechselrichter

Hersteller:

Typ:

Anzahl baugleicher Geräte:

Nennwirkleistung eines Gerätes:

kW

Summe der Nennwirkleistung:

kW

Leistungsfaktor cos(φ) bei Nennleistung:

Netzanschluss

Netzspannung

kV

Installierte Leistung aller Erzeugungsanlagen

kW_p

Maximale Einspeiseleistung am Netzverknüpfungspunkt

kW

Einspeisemanagement
<input type="checkbox"/> ferngesteuerte Begrenzung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber gemäß §9 EEG
<input type="checkbox"/> ferngesteuerte Begrenzung der Einspeiseleistung durch den Direktvermarkter
<input type="checkbox"/> die Wirksamkeit des Einspeisemanagements wurde geprüft und ist gegeben.
<input type="checkbox"/> entfällt (nur für Anlagen bis 25 kWp)

Messung
<input type="checkbox"/> Volleinspeisung
<input type="checkbox"/> Überschusseinspeisung
<input type="checkbox"/> kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe
<input type="checkbox"/> anderes Messkonzept:

<input type="checkbox"/> Generatorzähler (Erzeugung)		<input type="checkbox"/> Wandlerfaktor:	
Typ	Nummer	Zählwerk	Zählerstand

<input type="checkbox"/> Übergabezähler (Bezug und Lieferung)		<input type="checkbox"/> Wandlerfaktor:	
Typ	Nummer	Zählwerk	Zählerstand

<input type="checkbox"/> Verrechnungsmessung (mehrere Anlagen an einer Messlokation)
Der Anteil der Anlage beträgt % der installierten Leistung.

Inbetriebnahme und Netzanschluss
Die Anlage wurde am in Betrieb genommen (kaufmännische Inbetriebnahme gem. EEG).
Die Anlage wurde am an das Netz der Stadtwerke Staßfurt GmbH angeschlossen.

Bestätigung der Angaben	
Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklären die Unterzeichner, dass die Erstinbetriebnahme nach EEG in ihrem Beisein erfolgt ist, die Anlage an ihrem bestimmungsgemäßen Ort fest installiert und mit einem Wechselrichter ausgestattet ist und Strom produziert hat.	
Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Installateur als die verantwortliche Elektrofachkraft, dass die Anlage den gesetzlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben der Stadtwerke Staßfurt GmbH entspricht, die ausreichende Kurzschlussfestigkeit der gesamten elektrischen Anlage gegeben ist und die Funktions- und Schutzprüfungen erfolgreich durchgeführt wurden.	
Ort, Datum	Unterschrift (Anlagenbetreiber)
Ort, Datum	Unterschrift (Anlagenerrichter, Elektrofachkraft)
Ort, Datum	Unterschrift (Netzbetreiber)

Informationen zum Datenschutz
 Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z.B. DS-GVO) für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: Stadtwerke Staßfurt GmbH, Athenslebener Weg 15, 39418 Staßfurt, www.sw-stassfurt.de, Tel. 03925 960 0, Fax 03925 960 292, E-Mail: info@sw-stassfurt.de. Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter Stadtwerke Staßfurt GmbH, z.Hd. Datenschutzbeauftragter, Athenslebener Weg 15, 39418 Staßfurt, E-Mail: datenschutzbeauftragter@sw-stassfurt.de gerne zur Verfügung.